

Отчет об использовании финансовых ресурсов на строительство ЖК «Жагалау-4».

График строительно – монтажных работ будет размещен дополнительно не позднее 20.01.2016 года.

Объект	Сметная ст-сть	Договорная цена стр-ва	Кол-во пайщиков (первонач.)	Объем внесенных паевых взносов	Объем возврата в связи расторжен.	Кол-во пайщиков после Растовжен.	Фактический объем финансиров. стройки	Объем выполнен. работ (в т.ч. ПИР)	Задолжен. паевых взносов по действ. договорам	Нереализованные площади	Планир-й Объем реализации	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Полигон 1	7 341,5	6 949,2	40	260,8	38,8	34	222,0	1 562,2	425,7	36 936	9 234,0	9 881,7
Полигон 2	6 412,7	6 244,5	144	709,2	202,4	121	506,8	89,7	884,6	21 170	5 292,5	6 683,9
Полигон 3	7 380,1	6 771,3	355	1 420,1	689,4	189	730,6	202,2	3 295,9	16 710	4 177,5	8 204,0
Полигон 4	7 211,0	6 954,8	542	1 828,5	88,1	521	1 640,4	1 556,7	4 993,8	3 696	924,0	7 558,2
<b>ИТОГО:</b>	28 345,3	26 919,8	1 081	4 218,6	1 018,7	865	3 099,8	3 410,8	9 600,0	81 512	19 628,0	32 427,7